

**BIỂU TỔNG HỢP**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN**  
(Kèm theo Báo cáo số 18/BC-ĐGS ngày 24/6/2024 của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024				
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>1.004.923</b>	<b>325.516</b>	<b>782.026</b>	<b>74.102</b>	<b>144.850</b>	<b>165.255</b>	<b>194.058</b>	<b>60.373</b>	<b>64.141</b>	<b>69.544</b>
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH HUYỆN</b>			-	<b>535.270</b>	<b>160.536</b>	<b>551.834</b>	-	-	<b>164.455</b>	<b>70.617,07</b>	<b>1.873,00</b>	-	<b>68.744,07</b>
<b>I</b>	<b>VỐN PHÂN CẤP CÁN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ</b>				<b>63.468</b>	<b>52.468</b>	<b>60.500</b>	-	-	<b>36.855</b>	<b>29.534,00</b>	-	-	<b>29.534,00</b>
<b>I.1</b>	<b>NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>													
<b>I.2</b>	<b>NHIỆM VỤ QUY HOẠCH</b>													
<b>I.3</b>	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)</b>			-	<b>63.468</b>	<b>52.468</b>	<b>60.500</b>	-	-	<b>36.855</b>	<b>29.534,00</b>	-	-	<b>29.534,00</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>													
	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>			-	<b>63.468</b>	<b>52.468</b>	<b>60.500</b>	-	-	<b>36.855</b>	<b>29.534,00</b>	-	-	<b>29.534,00</b>
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Đắk Rơ Nga; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	482-11/12/2020	1.500	1.500	1.500			1.500	1.371,22			1.371,22
2	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đắk Tô; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	483-11/12/2020	1.800	1.800	1.800			1.800	1.710,40			1.710,40
3	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Tụ; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	484-11/12/2020	1.500	1.500	1.500			1.500	1.484,77			1.484,77
4	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	485-11/12/2020	600	600	600			600	576,75			576,75
5	Trụ sở làm việc Trung tâm chính trị huyện Đắk Tô; Hạng mục: Cải tạo nhà nghỉ học viên và Hội trường B	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	486-11/12/2020	2.000	2.000	2.000			2.000	1.986,66			1.986,66
6	Trụ sở làm việc Huyện ủy Đắk Tô; Hạng mục: Cải tạo sân vườn và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	487-11/12/2020	2.500	2.500	2.500			2.500	2.409,74			2.409,74
7	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Tân Cảnh	Ban QLDA ĐTXD huyện	2024-2025	377-27/7/2022	1.500	1.500	1.500			1.500	-			

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
8	Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng), thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-	415-27/11/2020	12.000	1.000	12.000			1.000	1.000,00			1.000,00
9	Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2025	708-31/12/2021	8.817	8.817	8.800			5.005	3.150,00			3.150,00
10	Đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2025	72-24/01-2022	4.760	4.760	4.500			4.500	2.317,60			2.317,60
11	Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	624-09/12/2021	8.000	8.000	7.300			4.000	3.208,86			3.208,86
12	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	709-31/12/2023	14.991	14.991	13.000			10.000	9.387,76			9.387,76
13	Khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh; Hạng mục: Xây dựng mới nhà rộng văn hóa, sửa chữa tượng đài và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	336-01/7/2021	3.500	3.500	3.500			950	930,24			930,24
<b>II</b>	<b>NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT</b>		<b>127600</b>		<b>471.802</b>	<b>108.068</b>	<b>491.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127.600</b>	<b>41.083,07</b>	<b>1.873,00</b>	<b>-</b>	<b>39.210,07</b>
<b>I.1</b>	<b>NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>						<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>-</b>			
<b>I.2</b>	<b>PHÂN CẤP NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN</b>						<b>14.500</b>			<b>14.500</b>	<b>4.342,00</b>			<b>4.342,00</b>
<b>II.3</b>	<b>QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI</b>				<b>8.278</b>	<b>8.278</b>	<b>11.310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.310</b>	<b>9.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.434,55</b>
1	Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đắk Tô	Phòng Tài nguyên và	2021-2022	188-28/4/2021	2.532	2.532	2.532			2.532	2.156,48			2.156,48
2	Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Tô năm 2022	Phòng Tài nguyên và	2021-2022	518-28/10/2021	591	591	591			591	562,37			562,37
3	Thống kê đất đai huyện Đắk Tô năm 2021	Phòng Tài nguyên và	2021-2022	52-17/12/2021	140	140	140			140	133,11			133,11
4	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Đắk Tô và	Phòng Tài nguyên và	2021-2022	339-06/7/2021	909	909	909			909	886,99			886,99
5	Kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Tô năm 2023	Phòng Tài nguyên và	2022-2023	446-15/8/2022	913	913	913			913	851,34			851,34
6	Thống kê đất đai huyện Đắk Tô năm 2022	Phòng Tài nguyên và Một trường	2022-2023	1093-31/12/2022	163	163	163			163	162,30			162,30
7	Đo đạc thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Diên Bình, Văn Lem, Kon Đào, Tân Cảnh	Phòng Tài nguyên và Một trường	2022-2023	448-16/8/2022	3.031	3.031	3.031			3.031	2.971,96			2.971,96

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
8	Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các nhiệm vụ quản lý đất đai theo phân cấp năm 2024, 2025	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2024 - 2025				3.032			3.032	1.710,00			1.710
<b>II.4</b>	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>			-	<b>463.524</b>	<b>99.790</b>	<b>463.524</b>			<b>99.790</b>	<b>27.306,52</b>	<b>1.873,00</b>	-	<b>25.433,52</b>
	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>													
	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>			-	<b>463.524</b>	<b>99.790</b>	<b>463.524</b>		-	<b>99.790</b>	<b>27.306,52</b>	<b>1.873</b>	-	<b>25.434</b>
1	Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng), thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-	415-27/11/2020	12.000	7.000	12.000			7.000	814,79			814,79
2	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Âu Cơ), thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-	NQ 162-24/11/2020	6.700	6.100	6.700			6.100	-			
3	Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	624-09/12/2021	8.000	3.300	8.000			3.300	592,55			592,55
4	Hệ thống chiếu sáng điện công lộ đường Âu cơ, Nguyễn Trãi; Nguyễn văn Trỗi; Đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu sập đến tạp hóa cô Dung); Đường vào Trung tâm y tế huyện	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	623-09/12/2021	2.000	2.000	2.000			2.000	1.698,71			1.698,71
5	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	709-31/12/2023	14.991	3.000	14.991			3.000	807,43			807,43
6	Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2025	708-31/12/2021	8.817	3.795	8.817			3.795	-			
7	Đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)	Ban QLDA ĐTXD huyện		469-28/9/2021	4.140	4.000	4.140			4.000	-			
8	Trụ sở làm việc khối Mặt trận và các đoàn thể huyện Đắk Tô; Hạng mục: Hội trường và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2023	946-12/12/2022	3.500	3.500	3.500			3.500	3.250,00			3.250,00
9	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Đắk Trâm; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc, công tường rào và xây kè chắn đất	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	399-09/8/2022	1.000	1.000	1.000			1.000	-			
10	Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đắk Sing	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	941-12/12/2022	2.400	1.833	2.400			1.833	1.350,00			1.350,00
11	Đầu tư xây dựng công viên khối 9 thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	395-09/8/2022	4.200	4.000	4.200			4.000	-			
12	Nhà văn hóa đa năng huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-	NQ 08-18/7/2022	14.500	14.500	14.500			14.500	-			

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
13	Chợ xã Diên Bình, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2024-2025	719-13/12/2023	1.550	1.500	1.550			1.500	1.030,00			1.030,00
14	Chợ xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2023	942-12/12/2022	1.550	1.500	1.550			1.500	1.130,60			1.130,60
15	Chợ xã Kon Đào, huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	403-10/8/2022	1.550	1.500	1.550			1.500	-			
16	Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2024	93-17/02/2022	60.356	4.142	60.356			4.142	-			
17	Tôn tạo, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Khu chứng tích Kon H'ring	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	396-09/8/2022	1.300	350	1.300			350	-			
18	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình; Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2022	620-09/12/2021	4.900	4.000	4.900			4.000	3.889,01			3.889,01
19	Trường Mầm non Vành Khuyên, điểm trường trung tâm, thôn 2, xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức năng 05 phòng; nhà vệ sinh và sân, đường nội bộ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	621-09/12/2021	2.500	1.500	2.500			1.500	1.420,44			1.420,44
20	Trường tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: Phòng học 08 phòng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2024-2025	704-07/12/2023	4.900	4.900	4.900			4.900	3.250,00			3.250,00
21	Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ 08 phòng	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	393-09/8/2022	4.700	4.500	4.700			4.500				
22	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Văn Lem	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2023	944-12/12/2023	2.000	350	2.000			350				
23	Trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm; Hạng mục: Nhà học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	493-13/10/2023	3.700	3.700	3.700			3.700	3.500,00			3.500,00
24	Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (điểm thôn 3 Diên Bình và Điểm trung tâm)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2025-	404-10/8/2022	1.500	1.500	1.500			1.500				
25	Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào (điểm trường trung tâm)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	947-12/12/2022	4.950	2.500	4.950			2.500	2.200,00			2.200,00
26	Kè chống sạt lở sông Đắk Tô (đoạn cầu 42) huyện Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2026	NQ 22-29/4/2021	183.500	3.500	183.500			3.500	-			
27	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2026	NQ 53-29/4/2021	99.620	9.620	99.620			9.620	-			
28	Trường tiểu học Lê Văn Tám, điểm trường thôn Đắk Kang Peng 1, xã Diên Bình	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2023	945-12/12/2022	2.700	700	2.700			700	2.373,00	1.873		500

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024				
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
B	NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU				181.733	57.550	61.450	-	51.500	-	35.791,00	-	35.791,00	-
II	PHÂN CẤP HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục)			-	18.750	12.100	18.750	-	10.150	-	7.090,00	-	7.090,00	-
II.1	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ													
II.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH													
II.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)			-	18.750	12.100	18.750	-	10.150	-	7.090,00	-	7.090,00	-
a	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025													
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025			-	18.750	12.100	18.750	-	10.150	-	7.090	-	7.090	-
1	Hỗ trợ các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025													
	Trường THCS Ngọc Tú; Hạng mục: Nhà học bộ môn 03 phòng các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2024-2025	703-07/12/2023	2.000	1.900	2.000		1.900		550,00		550,00	
	Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Văn Lem	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	944-12/12/2022	2.000	2.000	2.000		1.650		1.480,00		1.480,00	
	Trường mầm non Pô Kô, điểm trường trung tâm thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-2022	488-11/12/2020	1.200	1.200	1.200		1.150		1.039,19		1.039,19	
2	Hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới													
	Trường Tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà vệ sinh và công tường rào	Ban QLDA ĐTXD huyện	2021-	489-11/12/2020	1.200	1.200	1.200		1.150		1.121,79		1.121,79	
3	Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao													
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình; Hạng mục: Nhà học bộ môn 05 phòng, nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	620-09/12/2021	4.900	900	4.900		900		899,02		899,02	
	Trường Mầm non Vành Khuyên, điểm trường trung tâm, thôn 2, xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức năng 05 phòng; nhà vệ sinh và sân, đường nội bộ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2023	621-09/12/2021	2.500	2.500	2.500		1.000		1.000,00		1.000,00	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024				
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11		12					
	Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon Đào	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2024	947-12/12/2022	4.950	2.400	4.950		2.400		1.000,00		1.000,00	
<b>III</b>	<b>HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ</b>				<b>2.700</b>	<b>1.350</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>1.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
III.1	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ													
III.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH													
III.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)				<b>2.700</b>	<b>1.350</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>1.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>2.700</b>	<b>1.350</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>1.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Hợp tác xã trên địa bàn huyện	Phòng Nông nghiệp và PTNT	2024-2024	764-29/12/2023	2.700	1.350	2.700		1.350					
<b>III</b>	<b>HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP</b>				<b>-</b>	<b>148.283</b>	<b>32.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>21.201,00</b>	<b>-</b>	<b>21.201,00</b>
III.1	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ													
III.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH													
III.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)				<b>-</b>	<b>148.283</b>	<b>32.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>21.201</b>	<b>-</b>	<b>21.201</b>
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>													
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>148.283</b>	<b>32.100</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>21.201,00</b>	<b>-</b>	<b>21.201,00</b>	
	Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đắk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-2024	383-22/7/2021	148.283	32.100	30.000		30.000		21.201,00		21.201,00	
<b>V</b>	<b>HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CẤP BÁCH KHÁC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG</b>				<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>
V.1	NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ													
V.2	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH													
V.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)				<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>													
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-</b>	<b>7.500,00</b>	

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư		Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-20255				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024					
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH	
8	9	10	11	12											
2	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1	Ban QLDA ĐTXD huyện	2022-	622-09/11/2021	12.000	12.000	10.000		10.000		7.500,00		7.500,00		
<b>C</b>	<b>PHÂN CẤP ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)</b>				<b>4.800</b>	<b>4.310</b>	<b>4.640</b>	<b>-</b>	<b>3.350</b>	<b>800</b>	<b>4.150,00</b>	<b>-</b>	<b>3.350,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>I</b>	<b>NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>														
<b>II</b>	<b>NHIỆM VỤ QUY HOẠCH</b>														
<b>III</b>	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)</b>				<b>4.800</b>	<b>4.310</b>	<b>4.640</b>	<b>-</b>	<b>3.350</b>	<b>800</b>	<b>4.150,00</b>	<b>-</b>	<b>3.350,00</b>	<b>800,00</b>	
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>														
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>-</b>	<b>4.800</b>	<b>4.310</b>	<b>4.640</b>	<b>-</b>	<b>3.350</b>	<b>800</b>	<b>4.150,00</b>	<b>-</b>	<b>3.350,00</b>	<b>800,00</b>
1	Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Kon Đảo; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục khác	Ban QLDA ĐTXD huyện	2020-	490-11/12/2020	2.300	2.300	2.140		1.340	800	2.136,14		1.336,14	800,00	
2	Trường tiểu học Đăk Trăm; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-	943-12/12/2022	2.500	2.010	2.500		2.010		2.013,86		2.013,86		
<b>D</b>	<b>NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ</b>				<b>99.620</b>	<b>99.620</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	
	<b>NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>														
	<b>NHIỆM VỤ QUY HOẠCH</b>														
	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)</b>				<b>-</b>	<b>99.620</b>	<b>99.620</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>
<b>a</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>														
<b>b</b>	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>99.620</b>	<b>99.620</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-</b>	
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.51 (đường liên xã Kon Đảo - Văn Lem)	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2026	NQ 53-29/4/2021	99.620	99.620	90.000		90.000		25.000,00		25.000,00		
<b>E</b>	<b>NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CHO ĐỊA PHƯƠNG</b>				<b>183.500</b>	<b>3.500</b>	<b>74.102</b>	<b>74.102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>														
	<b>NHIỆM VỤ QUY HOẠCH</b>														

TT	Nguồn vốn/ Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Thời gian khởi công hoàn thành	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024			
				Số QĐ, ngày tháng năm phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSDP		NSTW	NST	NSH		NSTW	NST	NSH
1	2	3	7	8	9	10	11			12				
	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN (a)+(b)</b>			-	<b>183.500</b>	<b>3.500</b>	<b>74.102</b>	<b>74.102</b>	-	-	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	-	-
a	<b>Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>													
b	<b>Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025</b>				<b>183.500</b>	<b>3.500</b>	<b>74.102</b>	<b>74.102</b>	-	-	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	-	-
1	Kè chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42) huyện Đăk Tô	Ban QLDA ĐTXD huyện	2023-2026	NQ 22-29/4/2021	183.500	3.500	74.102	74.102			58.500,00	58.500,00		

**HUYỆN ĐẮK TÔ**

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú						
99.621,22	51%	-							
58.529,12		-							
25.855,32	88%	-							
25.855,32									
25.855,32				10,00	41.090,00	-	-	-	-
1.371,22	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
1.710,40	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
1.484,77	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
576,75	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
1.986,66	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
2.409,74	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành						
-			Chưa triển khai thực hiện	1	1.500,00				

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
1.000,00	100%		Chưa hoàn thành
1.742,32	55%		Đang triển khai thực hiện
46,60	2%		Đang triển khai thực hiện
3.208,86	100%	Chưa quyết toán	Đã hoàn thành
9.387,76	100%		Đang triển khai thực hiện
930,24	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
<b>32.673,80</b>	80%	-	
<b>3.337,73</b>			
<b>7.724,55</b>			
2.156,48	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
562,37	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
133,11	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
886,99	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
851,34	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
162,30	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
2.971,96	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
			Đang triển khai thực hiện
<b>21.611,52</b>			
<b>21.612</b>			
814,79	100%		Chưa hoàn thành
-			Chưa thực hiện
592,55	100%	Chưa quyết toán	Đã hoàn thành
1.698,71	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
807,43	100%		Đang triển khai thực hiện
			Đang triển khai thực hiện
			Chưa thực hiện
3.250,00	100%	Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành
-			Chưa thực hiện
1.350,00	100%	Chưa quyết toán	Đã hoàn thành
			Chưa thực hiện
			Chưa thực hiện

1 6.700,00

1 4.140,00

1 1.000,00

1 4.200,00

1 14.500,00

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
			Đang triển khai thực hiện
1.130,60	100%	Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành
			Chưa thực hiện
			Đang triển khai thực hiện
			Chưa thực hiện
3.889,01	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
1.420,44	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
			Đang triển khai thực hiện
			Chưa thực hiện
		Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành
2.085,00	60%		Đang triển khai thực hiện
			Chưa thực hiện
2.200,00	100%		Đang triển khai thực hiện
			Đang triển khai thực hiện
			Đang triển khai thực hiện
2.373,00	100%	Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành

1 1.550,00

1 1.300,00

1 4.700,00

1 1.500,00

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
27.542,10	77%		
6.646,70	94%	-	
6.646,70	-	-	-
6.647			
106,70	19%		Đang triển khai thực hiện
1.480,00	100%	Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành
1.039,19	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
1.121,79	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
899,02	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
1.000,00	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
1.000,00	100%		Đang triển khai thực hiện
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
			Chưa thực hiện
15.426,60	-	-	
15.427	-	-	
15.426,60		-	
15.426,60	73%		Đang triển khai thực hiện
5.468,80		-	
5.468,80	-	-	
5.468,80		-	

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
5.468,80	73%		Đang triển khai thực hiện
<b>4.150,00</b>	<b>100%</b>	-	
<b>4.150,00</b>		-	
<b>4.150,00</b>		-	
2.136,14	100%	Đã quyết toán	Đã hoàn thành
2.013,86	100%	Đã nộp HS quyết toán	Đã hoàn thành
-	-	-	
-	-	-	
-		-	
			Đang triển khai thực hiện
<b>9.400,00</b>	<b>16%</b>	-	

Kinh phí đã giải ngân	Tỷ lệ giải ngân	Công tác quyết toán hoàn thành	Ghi chú
9.400,00	-	-	
9.400,00		-	
9.400,00	16%		Đang triển khai thực hiện